广水市部门项目支出绩效目标自评表

项目实施单位（公章）：

2020 年 10 月

项目名称	太平润丰服饰有限公司护坡工程			项目负责人及电话	潘成想			
主管部门	太平镇人民政府			实施单位	太平镇			
项目资金（元）			全年预算数（A）	全年预算数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：		20.68	20.68	10	100%	10	
	其中：一般公共预算财政拨款		20.68	20.68				
	本级财政资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年完成值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50）	数量指标（14分）	片石护坡工程		319（m ³ ）	≥100%	7	
			片石护坡工程一增补工程		81（m ³ ）	≥100%	7	
		质量指标（12分）	工程质量合格		≥98%	≥98%	12	
	时效指标（12分）	工程进度完成及时率		≥95%	≥95%	12		
成本指标（12分）	片石护坡工程补助标准		0.0517/（m ³ ）	≥98%	6			
	片石护坡工程一增补工程补助标准		0.0517/（m ³ ）	≥98%	6			

	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标 (10分)					10	
		社会 效益 指标 (10分)					10	
		生态 效益 指标 (6分)					5	
		可持续 影响 指标 (4分)	工程可持续影响		≥95%	≥95%	4	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标 (10分)	群众满意度		≥95%	≥95%	10	
合计								98

注：

1、一级指标分值设置为：预算值执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、项目申请单位可根据各项重要程度确定三级指标的分值，三级指标两个以上的也可平均分配分值。

2、定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分单达成预期指标兵具有一定效果、未达成预期指标预期指标且效果完成情况较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80%—60%（含 60%）、60%—0% 合理确定得分。

3、定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度支部值*带指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值*该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。