


附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 04 月 10 日 自评总分：84

单位领导审签：

项目名称	徐家河水库环库公路路基项目			项目实施单位	长岭政府		
项目主管单位				项目负责人	欧阳礼军		
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
		2000			2000	651.13	32.6%
项目年度目标	1.徐家河水库环库公路（长岭段）路基建设项目工程款支付 2. 3.						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1: 徐家河水库环库公路路基项目									
项目 绩效 85分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指 标)	年初指标 值	年终完成 值	自评 分	复核 分	评价标准	
	产出指 标 40 分	数量指标 15分	路基工程里 程	46.59公 里	46.59公 里	3			1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			挖一般土方	1830619 .5 m ²	1830619 .5 m ²	2			
			挖一般石方	1397674 .6 m ²	1397674 .6 m ²	2			
			挖淤泥、泥 沙	94229m ³	94229m ³	3			
			排水、降水	634925 m ³	634925 m ³	3			
			围堰	10630m ³	10630m ³	2			
	质量指标 12分	工程验收	符合验收 标准	符合验收 标准	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
	时效指标 6 分	完成时间	2022年 12月	未完成支 付	3		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
	成本指标 7 分	环库公路路 基建设	2000万 元	651.13 万元	4		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
效益指 标 35 分	经济效益 10分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
	社会效益 10分	居民出行	方便快捷	方便快捷	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
	生态效益 10分	道路沿路环 境	得到改善	改善	10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
	可持续影 响 5分	居民外出方 式	得到改善 提高	改善提高	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
	服务满 意度 10分	服务对象 满意度 10 分	受益人满意 度	≥95%	95%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
合计	85	85				69			

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。