

## 附件 2

## 广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 24 日

自评总分：100

单位领导审签：

项目名称	长岭镇平林初级中学拆除旧教学楼建新教学楼		项目实施单位	广水市长岭镇中心中学			
项目主管单位	广水市教育局		项目负责人	汪国			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			194		194	194	100%
项目年度目标	1. 高质量完成拆除旧教学楼新建教学任务 2. 在 2023 年秋季学生入学前完成校舍建设项目 3. 可持续发展达 50 年						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1: 在 2023 年秋季学生入学前完成校舍建设项目									
	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85 分	成本 指标 15 分	经济成 本指标	总成本		194 万元	194 万元	15		
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标 35 分	数量 指标	新建教学楼面积		960 m <sup>2</sup>	960 m <sup>2</sup>	10		
			拆除旧教学楼面积		2000 m <sup>2</sup>	2000 m <sup>2</sup>	10		
		质量 指标	工程建设质量验收 标准		合格	合格	10		
		时效 指标	工程建设完工时间		23 年 9 月 1 日前	23 年 9 月 1 日前	5		
	效益 指标 25 分	经济效 益指标							
		社会效 益指标	消除大班额		9 个	9 个	10		
			受益学生数		567 人	567 人	10		
			学生毕业率		100%	100%	5		
		生态效 益指标							
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	教师满意 度		95%	95%	5		
			学生满意度		95%	95%	5		
	合计	85	85						

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；

3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3=71.6$ 分，四舍五入计72分。