

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 10 日

自评总分：94

单位领导审签：

项目名称	支持乡村振兴建设项目		项目实施单位	广水市长岭镇人民政府			
项目主管单位	广水市长岭镇人民政府		项目负责人	欧阳礼军			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
		500.0			500.0	150.12	30.02%
项目年度目标	1. 2. 3.						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	3		1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1：支持乡村振兴建设项目								
项目 绩效 85分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本指 标 15 分	经济成本 指标	工程建设资金	15	500.0 万元	150.12 万元	10	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量 指标	沥青路面铺设	4	3985 米	3985 米	4	
			湾间人行道路	4	2846 米	2846 米	4	
			公厕建设	4	1 个	1 个	4	
			驳岸治理	4	1 个	1 个	4	
			太阳能路灯	4	18 盏	18 盏	4	
			树池	4	15 个	15 个	4	
绿化树种植			4	241 株	241 株	4		
质量 指标		工程验收	4	符合验收标 准	符合验收标 准	4		
时效 指标	项目完成时间	3	2023 年 12 月	2023 年 12 月	3			
效益指 标 25 分	经济效益 指标							
	社会效益 指标	增加居民出行途 径，方便居民出行	13	出行方便快 捷	出行方便快 捷	13		
	生态效益 指标	居民生活生存环 境	12	改善提高	改善提高	12		
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	受益人满意度	10	≥95%	95%	10		
合计	85	85				80		

说明：

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无

“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；

3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。